

รายงานการผลการดำเนินงาน  
และการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชน  
อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. รอบ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชน (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพตำบลน่าอยู่

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒. แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |  |                                |                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑.           | โครงการปลูกป่าเฉลิม<br>พระเกียรติ                          | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ<br>ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแผนงาน<br>การเกษตร                    | ๑๕๐๐๐                          | (ก.ค. - ส.ค.<br>๖๗)    | -                      |                          | /                      | -                                 |          |
| ๒            | โครงการพระราชดำริตาม<br>แนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจ<br>พอเพียง | ค่าใช้จ่ายในโครงการพระราชดำริ<br>ตามแนวทางวิถีชีวิตเศรษฐกิจ<br>พอเพียง<br>แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๑๕,๐๐๐                         | (มิ.ย. - ก.ย.<br>๖๗)   | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |
| ๓            | โครงการนครพนมเมือง<br>สะอาดคนในชาติมีสุขตำบล<br>หนองชน     | ค่าใช้จ่ายตามโครงการนครพนม<br>เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข<br>แผนงานสังคมสงเคราะห์                  | ๑๐๕,๐๐๐                        | (ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗) | -                      | /                        | -                      | -                                 |          |
| ๔            | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม<br>พืชอันเนื่องจาก<br>พระราชดำริฯ | ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืชอันเนื่องจาก<br>พระราชดำริฯแผนงานการเกษตร             | ๑๐,๐๐๐                         | (ก.พ. - ก.ย.<br>๖๗)    | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ<br>หมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน | ค่าใช้จ่าย ฝึกอบรมเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพผู้นำชุมชน<br>คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาคม<br>หมู่บ้าน<br>แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๓๐,๐๐๐                         | (มี.ค.-<br>ก.ย. ๖๗)   | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |
| ๒            | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การปฏิบัติงานของ สมาชิก<br>อปพร.                  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ<br>สมาชิกอปพร.<br>แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                    | ๓๐,๐๐๐                         | (พ.ค. - มิ.ย.<br>๖๗)  | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |
| ๓            | โครงการส่งเสริมกิจกรรม<br>กองทุนแม่เพื่อแผ่นดิน                              | ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม<br>กิจกรรมกองทุนแม่เพื่อแผ่นดิน<br>แผนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                               | ๑๐,๐๐๐                         | (ก.พ. - ก.ย.<br>๖๗)   | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง<br>เพื่อการเกษตร สายโคก<br>หนองแวง - โนนสะอาด<br>บ้านหนองชน หมู่ที่ ๑ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ<br>การเกษตร สายโคกหนองแวง -<br>โนนสะอาด บ้านหนองชน หมู่ที่ ๑<br>ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐<br>เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร โดยการ<br>ถางป่าขุดต่อ ลงดินเสริมคันทาง<br>จำนวน ๑,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม ลงลูกรัง<br>ผิวทางจราจร จำนวน ๖๐๐.๐๐<br>ลบ.ม และ ลงท่อ คสล. ขนาด<br>๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด<br>ๆ ละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน ตั้ง<br>ไว้ ๒๕๙,๐๐๐.-บาท (สองแสนห้า<br>หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) พร้อมป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑<br>ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน | ๒๕๙,๐๐๐                        | (เม.ย. -<br>มิ.ย.๖๗)  | -                      | /                        | -                      | ๒๕๘,๕๐๐                           |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๒            | โครงการก่อสร้างวางระบาย<br>น้ำรูปตัวยู แบบมีฝापิด<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านคำแม่<br>นาง หมู่ที่ ๒<br>นายบัวลี เกียงเชียงขวาง<br>ถึงบ้านนายคมเพชร เชียง<br>ขวาง | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูป<br>ตัวยู แบบมีฝापิดภายในหมู่บ้าน<br>บ้านคำแม่นาง หมู่ที่ ๒ ตำบลหนอง<br>ชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม<br>กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๐๖๔<br>ช่วงนายบัวลี เกียงเชียงขวาง ถึง<br>บ้านนายคมเพชร เชียงขวาง<br>ปริมาณงาน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว<br>๖๔.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ตั้ง<br>ไว้ ๑๔๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสี่<br>หมื่นบาทถ้วน) พร้อมป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑<br>ป้าย ตามแบบแปลน ของ อบต.<br>หนองชน กำหนด แผนงานเคหะ<br>และชุมชน | ๑๔๐,๐๐๐                        | (มี.ค. - พ.ค.<br>๖๗)  | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๓            | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายนาอ - หนอง<br>กระทาด บ้านนาอ<br>หมู่ที่ ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก สายนาอ - หนองกระทาด บ้าน<br>นาอ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองชน อำเภอ<br>นาทม จังหวัดนครพนม กม.ที่.<br>๐+๔๓๐ ถึง กม.ที่. ๐+๕๓๐ ปริมาณ<br>งาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงท่อ คสล.<br>ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด<br>ๆ ละ ๗ ท่อน หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่<br>น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อม<br>ลงคูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร<br>ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. ของ<br>กรมการปกครอง เลขที่ ท๑-๐๑ ตั้งไว้<br>๒๔๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นห้า<br>พันบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์<br>โครงการ จำนวน ๑ ป้าย แผนงาน<br>เคหะและชุมชน | ๒๔๐,๐๐๐                        | (มี.ค. - พ.ค.<br>๖๗)  | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๔            | โครงการก่อสร้างวางระบาย<br>น้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านสาม<br>แยก หมู่ที่ ๔<br>นายไพศาล เพชรศรีสุข ถึง<br>บ้านนางลำดวล<br>ถีนวิสัย | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูป<br>ตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน<br>บ้านสามแยก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนอง<br>ชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม<br>กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๑๐๕<br>ช่วงบ้านนายไพศาล เพชรศรีสุข<br>ถึง บ้านนางลำดวล ถีนวิสัย<br>ปริมาณงาน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว<br>๑๐๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ตั้ง<br>ไว้ ๒๓๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนสาม<br>หมื่นบาทถ้วน) พร้อมป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑<br>ป้าย ตามแบบแปลน ของ อบต.<br>หนองชน กำหนด แผนงานเคหะ<br>และชุมชน | ๒๓๐,๐๐๐                        | (มี.ค. - มิ.ย.<br>๖๗) | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |  |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๕            | โครงการก่อสร้างวางระบาย<br>น้ำรูปตัวยู แบบมีฝาปิด<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี<br>เหนือ หมู่ที่ 5<br>นายเสงี่ยม โมธรรม ถึง<br>บ้านนางภีร์ภัทร<br>โมธรรม | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูป<br>ตัวยู แบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน<br>บ้านนาดีเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบล<br>หนองซอน อำเภอนาทม จังหวัด<br>นครพนม กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่<br>๐+๐๙๖ ช่วงบ้านนายเสงี่ยม<br>โมธรรม ถึง บ้านนางภีร์ภัทร<br>โมธรรม ปริมาณงาน กว้าง ๐.๔๐<br>เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐<br>เมตร ตั้งไว้ ๒๑๒,๐๐๐.-บาท<br>(สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท<br>ถ้วน) ตามแบบแปลน ของ อบต.<br>หนองซอน กำหนด พร้อมป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑<br>ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน | ๒๑๒,๐๐๐                        | (เม.ย. -<br>มิ.ย. ๖๗  | -                      | -                        | /                      | -                                 |              |



๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |  |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๖            | โครงการก่อสร้างวางระบาย<br>น้ำรูปตัวยู แบบมีฝापิด<br>ภายในหมู่บ้าน บ้านนาดี<br>เหนือ หมู่ที่ ๕<br>บ้านอรรธรณ ชุมทอง ถึง<br>บ้าน<br>นายณรงค์ โมธรรม | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูป<br>ตัวยู แบบมีฝापิดภายในหมู่บ้าน<br>บ้านนาดีเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบล<br>หนองชน อำเภอนาทม จังหวัด<br>นครพนม กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่<br>๐+๐๕๐ ช่วงบ้านอรรธรณ ชุมทอง<br>ถึง บ้านนายณรงค์ โมธรรม<br>ปริมาณงาน กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว<br>๕๐.๐๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ตั้ง<br>ไว้ ๑๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่ง<br>หมื่นบาทถ้วน) พร้อมป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑<br>ป้าย ตามแบบแปลน ของ อบต.<br>หนองชน กำหนด แผนงานเคหะ<br>และชุมชน | ๑๑๐,๐๐๐                        | (เม.ย. -<br>มิ.ย. ๖๗) | -                      | -                        | /                      | -                                 |              |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๗            | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา<br>ดี – ลำน้ำเมา บ้านนาดีใต้<br>หมู่ที่ ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก สายนาดี – ลำน้ำเมา<br>บ้านนาดีใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองชน<br>อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม กม.<br>ที่. ๐+๒๐๐ ถึง กม.ที่. ๐+๓๕๕<br>ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร<br>ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕<br>เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่<br>น้อยกว่า ๖๒๐.๐๐ ตารางเมตร<br>พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐<br>เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน คสล.<br>ของกรมการปกครอง เลขที่ ท๑-<br>๐๑ ตั้งไว้ ๓๕๙,๐๐๐.- บาท (สาม<br>แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)<br>พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ<br>จำนวน ๑ ป้าย แผนงานเคหะและ<br>ชุมชน | ๓๕๙,๐๐๐                        | (เม.ย. –<br>มิ.ย. ๖๗) | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๘            | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา<br>ดี - โคกยาว บ้านนาดีใต้<br>หมู่ที่ ๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก สายนาดี - โคกยาว<br>บ้านนาดีใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนอง<br>ชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม<br>กม.ที่. ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่.<br>๐+๐๘๙ ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐<br>เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา<br>๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๕๖.๐๐<br>ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง<br>ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ<br>มาตรฐานถนน คสล. ของกรมการ<br>ปกครอง เลขที่ ท๑-๐๑ ตั้งไว้<br>๒๔๙,๐๐๐.- บาท (สองแสนสี่หมื่น<br>เก้าพันบาทถ้วน) พร้อมป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑<br>ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน | ๒๔๙,๐๐๐                        | (เม.ย. -<br>มิ.ย. ๖๗) | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |  |                             |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๙            | โครงการก่อสร้างระบบ<br>ประปาบาดาลหอดังสูง<br>ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร<br>(ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก)<br>บ้าน ชัยมงคล หมู่ที่ ๗ | โครงการก่อสร้างระบบประปา<br>บาดาลหอดังสูงขนาด ๑๐ ลูกบาศก์<br>เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) บ้าน<br>ชัยมงคล หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองชน<br>อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม<br>ปริมาณงาน หอดังสูง ขนาด ๑๐<br>ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์<br>กลาส ๔ ลูก) พร้อมเดินท่อประปา<br>จ่ายน้ำ ขนาด Ø ๒ นิ้ว ยาว<br>๑๒๐.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลน<br>ส่วนบริหารจัดการน้ำ สำนักงาน<br>ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑๐) ตั้งไว้<br>๔๔๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้า<br>พันบาทถ้วน) พร้อมป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑<br>ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน | ๔๔๙,๐๐๐                     | (พ.ค. - ส.ค.<br>๖๗)   | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |   |  |                             |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๑๐           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้าน บ้านหนองชน หมู่<br>ที่ ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน<br>หนองชน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองชน<br>อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม กม.<br>ที่. ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่. ๐+๐๓๐<br>ช่วงบ้านนางสาย เหลือกคำไหล่ ถึง<br>บ้านางทองจันทร์ ศรีสุข ปริมาณ<br>งาน กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว<br>๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า<br>๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง<br>ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตาม<br>แบบมาตรฐานถนน คสล.ของ<br>กรมการปกครอง เลขที่ ท๑-๐๑<br>ตั้งไว้ ๔๖,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นหก<br>พันบาทถ้วน)<br>แผนงานเคหะและชุมชน | ๔๖,๐๐๐.-                    | (พ.ค. - ก.ค.<br>๖๗)   | -                      | -                        | /                      | -                                 |              |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๑           | โครงการขยายท่อเมนต์ระบบส่งน้ำประปาผิวดิน บ้านหนองชน หมู่ที่ ๘ | โครงการขยายท่อเมนต์ระบบส่งน้ำประปาผิวดิน บ้านหนองชน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน โดยการขยายท่อ PVC ขนาด Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาว ๑,๐๐๐ เมตร พร้อมวางท่อจุดจ่ายน้ำ จำนวน ๒๐ จุด ตามแบบแปลน ของ อบต.หนองชน กำหนด ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)<br>แผนงานเคหะและชุมชน | ๑๒๐,๐๐๐                        | (พ.ค. - ก.ค. ๖๗)      | --                     | /                        | -                      | ๑๑๙,๕๐๐                           |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๒           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม กม.ที่. ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่. ๐+๑๑๖ ช่วงบ้านสี่แยกประตูวัด บ้านนางลิ้น ผ่านชมภู ถึงบ้านนางวรรณภา โคบุตรตรี ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงคู่อริ่งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. ของกรมการปกครอง เลขที่ ๓๑-๐๑ ตั้งไว้ ๓๒๔,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน | ๓๒๔,๐๐๐                        | (เม.ย. - ก.ค. ๖๗)     | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๓           | โครงการก่อสร้างระบบ<br>ประปาบาดาลหอดังสูง<br>ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร<br>(ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก)<br>บ้าน แสนสำราญ หมู่ที่ ๑๐ | โครงการก่อสร้างระบบประปา<br>บาดาลหอดังสูงขนาด ๑๐ ลูกบาศก์<br>เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ๔ ลูก) บ้าน<br>แสนสำราญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนอง<br>ชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม<br>ปริมาณงาน หอดังสูง ขนาด ๑๐<br>ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส ๔<br>ลูก) พร้อมเดินท่อประปาเชื่อมต่อ<br>ระบบจ่ายน้ำ (ตามแบบแปลนส่วน<br>บริหารจัดการน้ำ สำนักงาน<br>ทรัพยากรน้ำ ภาค ๑๐) ตั้งไว้<br>๔๓๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนสามหมื่น<br>เก้าพันบาทถ้วน) พร้อมป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน<br>๑ ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน | ๔๓๙,๐๐๐                        | (พ.ค. - ก.ย.<br>๖๗)   | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |



๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๔           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย<br>รพช -นาดงเก่า บ้านโนน<br>สวาท หมู่ที่ ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก สายรพช -นาดงเก่า<br>บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๑๑ ตำบล<br>หนองชน อำเภอนาทม จังหวัด<br>นครพนม กม.ที่. ๐+๑๗๕ ถึง กม.<br>ที่. ๐+๒๗๕ ปริมาณงาน กว้าง<br>๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร<br>หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่<br>ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐<br>ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง<br>ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ<br>มาตรฐานถนน คสล. ของกรมการ<br>ปกครอง เลขที่ ท๑-๐๑ ตั้งไว้<br>๒๘๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปด<br>หมื่นบาทถ้วน) พร้อมป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑<br>ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน | ๒๘๐,๐๐๐                        | (เม.ย. -<br>ก.ย. ๖๗)  | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๕           | โครงการก่อสร้างศาลา<br>ประชาคม บ้านโนนสวาท<br>หมู่ที่ ๑๑ | โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม<br>บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๑๑ ตำบล<br>หนองซน อำเภอนาทม จังหวัด<br>นครพนม ปริมาณงาน กว้าง ๘.๐๐<br>เมตร ยาว ๑๒.๗๐ เมตร สูง<br>๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่<br>น้อยกว่า ๑๐๑.๖๐ ตารางเมตร<br>ตามแบบแปลน อบต.หนองซน<br>กำหนด ตั้งไว้ ๓๙๐,๐๐๐.- บาท<br>(สามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อม<br>ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑<br>ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน | ๓๙๐,๐๐๐                        | (เม.ย. -<br>มิ.ย. ๖๗) | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๖           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>หมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด<br>หมู่ที่ ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนน<br>สะอาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองชน<br>อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม กม.<br>ที่. ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่. ๐+๐๙๑<br>ช่วงบ้านนายคณิง คำเกษ ถึง บ้าน<br>นางพร อินทร์วิเศษ ปริมาณงาน<br>กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี<br>พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า<br>๓๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง<br>ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร<br>ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. ของ<br>กรมการปกครอง เลขที่ ท๑-๐๑<br>ตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐.- บาท (สองแสน<br>หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑<br>ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน | ๒๑๐,๐๐๐                        | (เม.ย. -<br>มิ.ย. ๖๗) | -                      | -                        | /                      | --                                |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๗           | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน<br>โนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒<br>ตำบลหนองชน อำเภอนาทม<br>จังหวัดนครพนม กม.ที่. ๐+๐๐๐<br>ถึง กม.ที่. ๐+๐๓๐ ปริมาณงาน<br>กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐<br>เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี<br>พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า<br>๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง<br>คู่อริ่งไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร<br>ตามแบบมาตรฐานถนน คสล. ของ<br>กรมการปกครอง เลขที่ ท๑-๐๑<br>ตั้งไว้ ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่น<br>บาทถ้วน) แผนงานเคหะและชุมชน | ๗๐,๐๐๐                         | (เม.ย. -<br>มิ.ย. ๖๗) | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๘           | โครงการต่อเติมศาลา<br>ประชาคมบ้านนาดีพัฒนา<br>บ้านนาดีพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ | โครงการต่อเติมศาลาประชาคม<br>บ้านนาดีพัฒนา บ้านนาดีพัฒนา<br>หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองชน อำเภอนาทม<br>จังหวัดนครพนม ปริมาณ<br>งาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว<br>๑๖.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร<br>หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า<br>๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อม ตาม<br>แบบแปลน อบต.หนองชน กำหนด<br>ตั้งไว้ ๑๘๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสน<br>แปดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมป้าย<br>ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑<br>ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน | ๑๘๐,๐๐๐                        | (มี.ค. - มิ.ย.<br>๖๗) | -                      | -                        | /                      | ๑๑๕,๕๐๐                           |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๙           | โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี บ้านนาดีพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ | โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี บ้านนาดีพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร สูง ๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.หนองชน กำหนดตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย แผนงานเคหะและชุมชน | ๓๐๐,๐๐๐                        | (มี.ค. - มิ.ย. ๖๗)    | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๒๐           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ถนนลูกรัง สายโรงงานปุ๋ย<br>- หนองแวง<br>บ้านหนองชน หมู่ที่ ๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน<br>ลูกรัง สายโรงงานปุ๋ย - หนองแวง<br>บ้านหนองชน หมู่ที่ ๑<br>ตำบลหนองชน<br>อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม<br>ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐<br>เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร กม.ที่<br>๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๐+๙๐๐ โดย<br>การลงลูกรังซ่อมแซมผิวทาง พร้อม<br>เกรดเกลี่ยตบแต่งเรียบโดยใช้รถ<br>เกรดเตอร์ ยกร่อง ๒ ข้างทาง<br>จำนวน ๑,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร<br>ตั้งไว้ ๑๒๑,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสน<br>สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตาม<br>แบบแปลน ของ อบต.หนองชน<br>กำหนด แผนงานเคหะและชุมชน | ๑๒๑,๐๐๐                        | (มี.ค. - พ.ค.<br>๖๗)  | -                      | /                        | -                      | ๑๑๙,๕๐๐                           |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๒๑           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ถนนลูกรัง สายคำแน่นาง –<br>คูทหาร บ้านคำแม่นาง หมู่<br>ที่ ๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน<br>ลูกรัง สายคำแน่นาง – คูทหาร<br>บ้านคำแม่นาง หมู่ที่ ๒ ตำบล<br>หนองชน อำเภอนาทม จังหวัด<br>นครพนม ปริมาณงาน ผิวจราจร<br>กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐<br>เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง<br>กม.ที่ ๐+๘๐๐ โดยการลงลูกรัง<br>ซ่อมแซมผิวทาง พร้อมเกรดเกลี่ย<br>ตกแต่งเรียบโดยใช้รถเกรดเตอร์ ยก<br>ร่อง ๒ ข้างทางจำนวน ๘๑๐.๐๐<br>ลูกบาศก์เมตร ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-<br>บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามแบบ<br>แปลน ของ อบต.หนองชน กำหนด<br>แผนงานเคหะและชุมชน | ๑๐๐,๐๐๐                        | มีค -เมย<br>๖๗        | -                      | /                        | -                      | ๙๙,๕๐๐                            |          |



๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |  |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๒๒           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ถนนลูกรัง สายนานอ - นา<br>ขมื่น บ้านนานอ หมู่ที่ ๓ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน<br>ลูกรัง สายนานอ - นาขมื่น บ้าน<br>นานอ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองชน<br>อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม<br>ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐<br>เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ช่วง กม.<br>ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กมที่ ๐+๙๐๐<br>โดยการลงลูกรังซ่อมแซมผิวทาง<br>พร้อมเกรดเกลี่ยตบแต่งเรียบโดยใช้<br>รถเกรดเดอร์ ยกร่อง ๒ ข้างทาง<br>จำนวน ๙๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร<br>ตั้งไว้ ๑๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสน<br>หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบแปลน<br>ของ อบต.หนองชน กำหนด<br>แผนงานเคหะและชุมชน | ๑๑๐,๐๐๐                        | (มี.ค. - พ.ค.<br>๖๗)  | -                      | /                        | -                      | ๑๐๙,๕๐๐                           |              |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๒๓           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายสามแยก - หนองโป่ง บ้านสามแยก หมู่ที่ ๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายสามแยก - หนองโป่ง บ้านสามแยก หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐.๐๐ เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๓๘๐ ถึง กม.ที่ ๑+๐๐๐ โดยการลงลูกรัง ซ่อมแซมผิวทาง พร้อมเกรดเกลี่ย ตกแต่งเรียบโดยใช้รถเกรดเดอร์ ยกร่อง ๒ ข้างทางจำนวน ๙๓๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามแบบแปลน ของ อบต.หนองชน กำหนดแผนงานเคหะและชุมชน | ๑๐๐,๐๐๐                        | (มี.ค. - พ.ค. ๖๗)     | -                      | /                        | -                      | ๙๙,๕๐๐                            |          |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |   |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๒๔           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ถนนลูกรัง สายหนองไชย<br>วาน - บัวโคก บ้านนาดีใต้<br>หมู่ที่ ๖ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน<br>ลูกรัง สายหนองไชยวาน - บัวโคก<br>บ้านนาดีใต้ หมู่ที่ ๖<br>ตำบลหนองชน<br>อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม<br>ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐<br>เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ช่วง<br>กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่<br>๑+๓๐๐ โดยการลงลูกรังซ่อมแซม<br>ผิวทาง พร้อมเกรดเกลี่ยตบแต่ง<br>เรียบโดยใช้รถเกรดเดอร์ ยกร่อง ๒<br>ข้างทางจำนวน ๑,๓๒๐.๐๐<br>ลูกบาศก์เมตร ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-<br>บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)<br>ตามแบบแปลน ของ อบต.<br>หนองชน กำหนด แผนงานเคหะ<br>และชุมชน | ๑๕๐,๐๐๐                        | (มี.ค. - พ.ค.<br>๖๗)  | -                      | /                        | -                      | ๑๔๙,๕๐๐                           |              |

๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๒๕           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ถนนลูกรัง สายห้วยเปือกใต้<br>- โคกยาว บ้านหนองชน<br>หมู่ที่ ๘ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน<br>ลูกรัง สายห้วยเปือกใต้ - โคกยาว<br>บ้านหนองชน หมู่ที่ ๘<br>ตำบลหนองชน<br>อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม<br>ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐<br>เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ช่วง<br>กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๐๐๐<br>โดยการลงลูกรังซ่อมแซมผิวทาง<br>พร้อมเกรดเกลี่ยตบแต่งเรียบโดยใช้<br>รถเกรดเดอร์ ยกร่อง ๒ ข้างทาง<br>จำนวน ๑,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร<br>ตั้งไว้ ๑๖๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสน<br>หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามแบบ<br>แปลนของ อบต.หนองชน กำหนด<br>แผนงานเคหะและชุมชน | ๑๖๒,๐๐๐                        | (มี.ค. - พ.ค.<br>๖๗)  | -                      | /                        | -                      | ๑๖๑,๐๐๐                           |          |

ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๒๖           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายเทพนิมิตร – โคกยาว โคกกระแซ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ ๙ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรัง สายเทพนิมิตร – โคกยาว โคกกระแซ บ้านเทพนิมิตร หมู่ที่ ๙ ตำบลหนองชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่ ๑+๐๐๐ ลงลูกรังซ่อมแซมผิวทาง พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเรียบโดยใช้รถเกรดเดอร์ ยกร่อง ๒ ข้างทาง จำนวน ๘๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ตามแบบแปลนของ อบต.หนองชน กำหนด<br>แผนงานเคหะและชุมชน | ๑๐๐,๐๐๐                        | (มี.ค. – พ.ค. ๖๗)     | -                      | -                        | /                      |                                   |          |

ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |  |   |                             |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๒๗           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ถนนลูกรัง สายแสนสำราญ<br>- โปรงไผ่ บ้านแสนสำราญ<br>หมู่ที่ ๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน<br>ลูกรัง สายแสนสำราญ - โปรงไผ่<br>บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑ ตำบล<br>หนองชน อำเภอนาทม จังหวัด<br>นครพนม ปริมาณงาน ผิวจราจร<br>กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐<br>เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่<br>๒+๐๐๐ โดยการ ลงท่อ คสล.<br>ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน<br>๑ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน พร้อมลงลูกรัง<br>ซ่อมแซมผิวทาง พร้อมเกรดเกลี่ย<br>ตักแต่งเรียบโดยใช้รถเกรดเตอร์ ยก<br>ร่อง ๒ ข้างทาง จำนวน ๙๐๐.๐๐<br>ลูกบาศก์เมตร ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.-<br>บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)<br>ตามแบบแปลนของ อบต.หนองชน<br>กำหนด แผนงานเคหะและชุมชน | ๑๒๐,๐๐๐                     | (มี.ค. - พ.ค.<br>๖๗)  | -                      | /                        | -                      | ๑๑๙,๔๐๐                           |              |

ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |  |                             |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๒๘           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ถนนลูกรัง สายโนนสะอาด<br>- ดอนอีพัน บ้านโนน<br>สะอาด หมู่ที่ ๑๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน<br>ลูกรัง สายโนนสะอาด - ดอนอีพัน<br>บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบล<br>หนองชน อำเภอนาทม จังหวัด<br>นครพนม ปริมาณงาน ผิวจราจร<br>กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐<br>เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่<br>๑+๐๐๐ โดยการลงลูกรังซ่อมแซม<br>ผิวทาง พร้อมเกรดเกลี่ยตักแต่ง<br>เรียบโดยใช้รถเกรดเตอร์ ยกร่อง ๒<br>ข้างทาง ทางจำนวน ๑,๐๘๐.๐๐<br>ลูกบาศก์เมตร ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.-<br>บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)<br>ตามแบบแปลนของ อบต.หนองชน<br>กำหนด แผนงานเคหะและชุมชน | ๑๒๐,๐๐๐                     | มีค -พค ๖๗            | -                      | /                        | -                      | ๑๑๙,๕๐๐                           |          |

ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๒๙           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม<br>ถนนลูกรัง สายนาดี – นา<br>หนองแคน บ้านนาดีพัฒนา<br>หมู่ที่ ๑๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน<br>ลูกรัง สายนาดี – นาหนองแคน<br>บ้านนาดีพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบล<br>หนองชน อำเภอนาทม จังหวัด<br>นครพนม ปริมาณงาน ผิวจราจร<br>กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐.๐๐<br>เมตร ช่วง กม.ที่ ๐+๐๐๐ ถึง กม.ที่<br>๐+๗๐๐ โดยการลงลูกรังเสริมผิว<br>ทาง พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งเรียบ<br>โดยใช้รถเกรดเดอร์ ยกร่อง ๒ ช้าง<br>ทางจำนวน ๑,๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์<br>เมตร ตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่ง<br>แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามแบบ<br>แปลนของ อบต.หนองชน กำหนด<br>แผนงานเคหะและชุมชน | ๑๒๐,๐๐๐                        | (มี.ค. – พ.ค.<br>๖๗)  | -                      | /                        | -                      | ๑๑๕,๕๐๐                           |          |
| ๓๐           | ค่าออกแบบอาคาร<br>สำนักงาน หรือสิ่งปลูกสร้าง<br>อื่น                                    | ค่าออกแบบอาคารสำนักงาน หรือ<br>สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ<br>แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา   | ๙๐,๐๐๐                         | (มี.ค. –<br>เม.ย. ๖๗) | -                      | --                       | /                      |                                   |          |



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |  |                             |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแลเด็ก      | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก<br>ผู้ดูแลเด็ก<br>แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา                   | ๒๐,๐๐๐                      | (พ.ค. – ส.ค.<br>๖๗)   | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |
| ๒            | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน<br>อาหารกลางวันเด็ก                 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน<br>ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับ<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา | ๑,๗๒๒,๗๖๐                   | (พ.ค. – ก.ย.<br>๖๗)   | -                      | /                        | -                      | ๙๗๔,๔๔๘                           |          |
| ๓            | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้<br>เด็กปฐมวัย                    | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย<br>ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่นด้วยสนามเด็ก<br>เล็กสร้างปัญญา<br>แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา     | ๕๐,๐๐๐                      | (มี.ค. – ก.ย.<br>๖๗)  | -                      | -                        | /                      |                                   |          |
| ๔            | โครงการเดินทางไกลอยู่<br>ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ<br>เนตรนารี | อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาดีวิทยาโครงการ<br>เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ<br>เนตรนารี<br>แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ<br>การศึกษา          | ๒๐,๐๐๐                      | (ม.ค. – ก.ย.<br>๖๗)   | -                      | -                        | /                      |                                   |          |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานการศึกษา ๒. แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน    | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |   |   |                             |                          | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๕            | โครงการนิทรรศการการบริหารสถานศึกษาท้องถิ่น      | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการนิทรรศการ การบริหารสถานศึกษา แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                | ๒๐,๐๐๐                      | (มี.ค. -<br>เม.ย. ๖๗)    | /                      | -                        | -                      | ๒๐,๐๐๐                            |              |
| ๖            | โครงการวันเด็กแห่งชาติ                          | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                    | ๑๐๐,๐๐๐                     | (มี.ค. ๖๗)               | /                      | -                        | -                      | ๑๐๐,๐๐๐                           |              |
| ๗            | อาหารเสริม(นม)                                  | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียนในสพด.และโรงเรียน สพฐ. บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ๒,๐๐๓,๗๐๐                   | (ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗)   | -                      | /                        | -                      | ๑,๐๘๐,๑๑๙.๒๘                      |              |
| ๘            | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน           | เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                                  | ๔,๖๓๖,๘๐๐                   | (ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗)   | -                      | /                        | -                      | ๑,๘๓๐,๐๐๐                         |              |
| ๙            | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า แผนงานสาธารณสุข                            | ๖๐,๐๐๐                      | (มี.ค. ๖๗ -<br>เม.ย. ๖๗) | /                      | -                        | -                      | ๕๕,๘๘๐                            |              |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานด้านสาธารณสุข แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |   |                                |                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๐           | โครงการคัดแยกขยะ   | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคัดแยก<br>ขยะ<br>แผนงานสาธารณสุข                                   | ๑๐,๐๐๐                         | (เม.ย. -<br>ก.ย. ๖๗)   | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |
| ๑๑           | โครงการป้องกันและควบคุม<br>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -๒๐๑๙            | ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและควบคุม<br>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -๒๐๑๙<br>แผนงานสาธารณสุข            | ๑๐,๐๐๐                         | (ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗) | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |
| ๑๒           | โครงการจ้างเหมาหน่วยกู้ชีพ<br>ฉุกเฉิน                              | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมา<br>หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน<br>แผนงานสาธารณสุข                     | ๖๘๗,๐๐๐                        | (ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗) | -                      | /                        | -                      | ๒๙๕,๐๐๐                           |          |
| ๑๓           | โครงการควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก                                    | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการควบคุมโรค<br>ไข้เลือดออก<br>แผนงานสาธารณสุข                         | ๑๕๐,๐๐๐                        | (ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗) | -                      | /                        |                        | ๙๒,๘๐๐                            |          |
| ๑๔           | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน<br>ตามโครงการพระราชดำริด้าน<br>สาธารณสุข | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริ<br>ด้านสาธารณสุข<br>(หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐)<br>แผนงานสาธารณสุข | ๒๘๐,๐๐๐                        | (ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗) | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |
| ๑๕           | โครงการป้องกันระดับ<br>โรคติดต่อ                                   | โครงการป้องกันระดับโรคติดต่อ<br>แผนงานสาธารณสุข   | ๑๐,๐๐๐                         | (ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗) | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานด้านสาธารณสุข แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |  |                                |                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๖           | โครงการสร้างความรับรู้<br>และตระหนัก เรื่องอันตราย<br>ของคลอดก่อนกำหนดนตข<br>ของหญิงตั้งครรภ์ | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างควม<br>รับรู้และตระหนัก เรื่องอันตราย<br>ของคลอดก่อนกำหนดนตขของหญิง<br>ตั้งครรภ์<br>แผนงานสาธารณสุข | ๕,๐๐๐                          | (ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗) | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |
| ๑๗           | โครงการฝึกอบรมและ<br>ส่งเสริมการประกอบอาชีพ<br>ให้ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบล<br>หนองชน             | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการ<br>ประกอบอาชีพให้ราษฎรในเขต<br>พื้นที่ตำบลหนองชน<br>แผนงานสังคมสงเคราะห์                        | ๓๐,๐๐๐                         | (ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗) | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาลังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานด้านสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |  |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๑๘           | โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน  | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน<br>แผนงานสังคมสงเคราะห์                                    | ๒๕,๐๐๐                         | (ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)   | /                      | -                        | -                      | ๒๐,๐๐๐                            |              |
| ๑๙           | โครงการสงเคราะห์ผู้ด้วยโอกาสคนยากจน คนไร้ที่พึ่ง   | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสงเคราะห์ผู้ด้วยโอกาสคนยากจน คนไร้ที่พึ่ง<br>แผนงานสังคมสงเคราะห์  | ๑๐,๐๐๐                         | (ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)   | -                      | -                        | /                      | -                                 |              |
| ๒๐           | โครงการสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลหนองชน   | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลหนองชน<br>แผนงานสังคมสงเคราะห์  | ๒๐๐,๐๐๐                        | (ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)   | -                      | /                        | -                      | ๕๑,๔๑๕                            |              |
| ๒๑           | โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล | ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล<br>แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๑๐,๐๐๐                         | (ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)   | -                      | -                        | /                      | -                                 |              |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 .แผนงานสังคมสงเคราะห์ . แผนงานศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน  | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |   |   |                                |                        | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๒๒           | โครงการอบรมเพิ่ม<br>ศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบล<br>หนองชน       | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่ม<br>ศักยภาพกลุ่มสตรี<br>ตำบลหนองชน<br>แผนงานสังคมสงเคราะห์      | ๒๐,๐๐๐                         | (ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗) | -                      | -                        | /                      | -                                 |              |
| ๒๓           | โครงการส่งเสริมกิจกรรม<br>ผู้สูงอายุ<br>ตำบลหนองชน        | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม<br>ผู้สูงอายุ<br>ตำบลหนองชน<br>แผนงานสังคมสงเคราะห์      | ๑๕,๐๐๐                         | (ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗) | -                      | -                        | /                      | -                                 |              |
| ๒๔           | โครงการส่งเสริมกิจกรรม<br>สภาเด็กและเยาวชน                | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรม<br>สภาเด็กและเยาวชน<br>แผนงานสังคมสงเคราะห์              | ๒๐,๐๐๐                         | (ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗) | -                      | -                        | /                      | --                                |              |
| ๒๕           | โครงการออกสำรวจระบบ<br>ไฟฟ้าในครัวเรือน<br>ตำบลหนองหนองชน | ค่าใช้จ่ายโครงการออกสำรวจระบบ<br>ไฟฟ้าในครัวเรือน<br>ตำบลหนองหนองชน<br>แผนงานเคหะและชุมชน | ๑๐,๐๐๐                         | (เม.ย. -<br>ก.ย. ๖๗)   | -                      | -                        | /                      |                                   |              |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |   |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๒๖           | โครงการแข่งขันกีฬา<br>ท้องถิ่นสัมพันธ์          | ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา<br>ท้องถิ่นสัมพันธ์<br>แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ งานกีฬาและ<br>นันทนาการ | ๓๐,๐๐๐                         | ม.ค. ๖๗               | -                      | -                        | /                      | -                                 |              |
| ๒๗           | โครงการแข่งขันกีฬาสาธิต<br>สัมพันธ์ตำบลยาเสพติด | ค่าใช้จ่าย โครงการแข่งขันกีฬาสาธิต<br>สัมพันธ์ตำบลยาเสพติด<br>แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ                  | ๗๐,๐๐๐                         | มี.ค. ๖๗              | /                      | -                        | -                      | ๑๐๐,๐๐๐                           |              |
| ๒๘           | โครงการทำบุญปีใหม่                              | ค่าใช้จ่ายตามโครงการทำบุญปีใหม่<br>แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ   | ๒๐,๐๐๐                         | ธ.ค. ๖๗               | /                      | -                        | -                      | ๒๐,๐๐๐                            |              |
| ๒๙           | โครงการสืบสานประเพณี<br>เข้าพรรษา               | ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสาน<br>ประเพณีเข้าพรรษา<br>แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ                              | ๔๐,๐๐๐                         | มิ.ย. - ก.ค.<br>๖๗    | /                      | -                        | -                      | ๔๐,๐๐๐                            |              |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๓๐           | โครงการประเพณีบุญแข่ง<br>เรือ   | ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีบุญแข่ง<br>เรือ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ   | ๑๕๐,๐๐๐                        | พ.ย. ๖๖               | --                     | -                        | /                      | -                                 |          |
| ๓๑           | โครงการเพณี<br>วันสงกรานต์  | ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมประเพณีวัน<br>สงกรานต์<br>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ   | ๑๐๐,๐๐๐                        | เม.ย. ๖๗              | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |
| ๓๒           | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ   | ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ   | ๑๕๐,๐๐๐                        | พ.ค. ๖๗               | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |
| ๓๓           | โครงการร่วมกิจกรรมจัดงาน<br>บวงสรวงและงานสมโภชพระ<br>ยา<br>ศรีสัตตนาคราช                        | ค่าใช้จ่ายตามโครงการร่วมกิจกรรมจัด<br>งานบวงสรวงและงานสมโภชพระยา<br>ศรีสัตตนาคราช<br>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | ๒๐,๐๐๐                         | มิ.ย. ๖๗              | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |
| ๓๔           | โครงการอบรมคุณธรรม<br>จริยธรรมเพื่อเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพการทำงาน<br>และประโยชน์สุขของ<br>ประชาชน | ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมคุณธรรม<br>จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ<br>ทำงานและประโยชน์สุขของ<br>ประชาชน                    | ๑๐,๐๐๐                         | พ.ค. - ก.ย.<br>๖๗     | -                      | -                        | /                      |                                   |          |



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |  |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๓๕           | โครงการร่วมงานประเพณีของดี<br>อำเภอนาทม  | ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมงานประเพณีของ<br>ดีอำเภอนาทม<br>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ  | ๒๐,๐๐๐                         | ก.พ. ๖๗               | /                      | -                        | -                      | ๓๐,๐๐๐                            |              |
| ๓๖           | โครงการอัญเชิญเทียน<br>พระราชทานของสถาบัน<br>พระมหากษัตริย์และพระบรม<br>วงศานุวงศ์ | ค่าใช้จ่ายโครงการอัญเชิญเทียน<br>พระราชทานของสถาบันพระมหากษัตริย์<br>และพระบรมวงศานุวงศ์<br>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ | ๕๐,๐๐๐                         | ม.ค. - ก.ย.<br>๖๗     | -                      | -                        | /                      | ๕๐,๐๐๐                            |              |
| ๓๗           | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ<br>นาทม  | ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีไหลเรือไฟ<br>จังหวัดนครพนม<br>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ                                       | ๑๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. - ธ.ค.<br>๖๖     | -                      | -                        | /                      | ๑๐๐,๐๐๐                           |              |
| ๓๘           | อุดหนุนกิจกรรมสภาวัฒนธรรม<br>ประจำตำบล<br>หนองซน /                                 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม<br>ขนบธรรมเนียมของคนในชุมชน<br>แผนงานศาสนาวัฒนธรรมแล<br>นันทนาการ                                  | ๒๗๓,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | /                        | -                      | ๑๗๐,๐๐๐                           |              |
| ๓๙           | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน<br>การช่วยเหลือประชาชน                                | อุดหนุน อบต.ดอนเตยค่าใช้จ่ายโครงการ<br>ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชน   | ๗๘,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๖ -<br>ม.ค. ๖๗  | /                      | -                        | -                      | ๗๘,๐๐๐                            |              |

๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งของชุมชน การอำนวยความสะดวกยุทธธรรม

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |   |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑            | โครงการจัดการฝึกอบรม<br>และศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริม<br>การพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่<br>ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก<br>สภาฯ พนักงาน และกลุ่ม<br>อาชีพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการ<br>จัดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน<br>เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้<br>ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก<br>สภาฯ พนักงาน และกลุ่มอาชีพ<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑๐๐,๐๐๐                        | ก.พ. – เม.ย.<br>๖๗    | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |
| ๒            | โครงการป้องกันและลด<br>อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล   | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม<br>โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ<br>ในช่วงเทศกาล<br>แผนงานรักษาภายใน  | ๔๕,๐๐๐                         | ธ.ค. ๖๖ –<br>เม.ย. ๖๗ | -                      | /                        | -                      | ๒๐,๘๘๐                            |          |
| ๓            | โครงการรณรงค์การป้องกัน<br>และห่างไกลยาเสพติด   | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ<br>รณรงค์การป้องกันและห่างไกลยา<br>เสพติด<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป  | ๑๐,๐๐๐                         | เม.ย. – ก.ย.<br>๖๗    | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งของชุมชน การอำนวยความสะดวกยุทธธรรม

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |  |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๔            | โครงการดำเนินงานยั่งยืน<br>เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด<br>แบบครบวงจรตาม<br>ยุทธศาสตร์ชาติ ตำบล<br>หนองชน | ค่าใช้จ่ายตามโครงการดำเนินงาน<br>ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด<br>แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ<br>ตำบลหนองชน<br>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ<br>ชุมชน | ๕,๐๐๐                          | เม.ย. - ก.ย.<br>๖๗    | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |
| ๕            | โครงการทบทวนเพิ่มเติม<br>และเปลี่ยนแปลง<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น  | ค่าใช้จ่ายตามโครงการทบทวน<br>เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ<br>ชุมชน                                   | ๒๐,๐๐๐                         | เม.ย. - ก.ย.<br>๖๗    | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร (ต่อ)

๑. แผนงานงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |  |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๑            | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ   | ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการ<br>ต่างๆ จัดเข้าเล่ม ค่าซัฟฟอก ฯลฯ<br>และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๕๒,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | /                        | -                      | ๑๑,๐๐๐                            |              |
| ๒            | ค่ารับรอง  | ค่าใช้จ่ายค่ารับรองการจัด<br>ประชุมสัมมนา ฯลฯ<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป   | ๔๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | /                        | -                      | ๑๐,๐๔๕                            |              |
| ๓            | ค่าเดินทางไปราชการ   | ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปราชการ<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป  | ๑๗๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | /                        | -                      | ๑๒๓,๔๔๐                           |              |
| ๔            | โครงการจัดกิจกรรมเพื่อ<br>แสดงถึงความจงรักภักดีต่อ<br>สถาบันพระมหากษัตริย์ | ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมเพื่อ<br>แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาน<br>บันพระมหากษัตริย์<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป           | ๔๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | /                        | -                      | ๔,๙๐๐                             |              |
| ๕            | โครงการเตรียมความพร้อม<br>รับเสด็จฯ<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป               | ค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความ<br>พร้อมรับเสด็จฯ<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป   | ๑๐,๐๐๐                         | ตค ๖๖-กย<br>๖๗        | -                      | -                        | /                      | -                                 |              |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร (ต่อ)

๑. แผนงานงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|--|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |  |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๖            | โครงการอบต. เคลื่อนที่<br>ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป | โครงการอบต. เคลื่อนที่ประจำปี<br>พ.ศ. ๒๕๖๓<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป              | ๒๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | /                      | -                        | -                      | ๑๙,๙๔๐                            |              |
| ๗            | ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึง<br>พอใจ                                      | ค่าจ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจใน<br>การบริการสาธารณะ<br>แผนงานบริหารงานทั่วไป       | ๑๕,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | /                        | -                      | ๑๒,๐๐๐                            |              |
| ๘            | โครงการพัฒนา<br>ประสิทธิภาพการจัดเก็บ<br>ภาษีรายได้                  | ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา<br>ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้<br>แผนงานบริหารงานคลัง | ๑๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | -                        | /                      | ๑๐,๐๐๐                            |              |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร (ต่อ)

๑. แผนงานงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|---|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |   |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๘            | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ        | ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ<br>แผนงานบริหารงานคลัง | ๑๓๕,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | /                        | -                      | ๗๐,๐๐๙                            |              |
| ๙            | ค่ารับรอง                                 | ค่าใช้จ่ายในการรับรอง<br>แผนงานบริหารงานคลัง                                       | ๕,๐๐๐                          | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | -                        | /                      | -                                 |              |
| ๑๐           | ค่าเดินทางไปราชการ                        | ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปราชการ<br>แผนงานบริหารงานคลัง                                | ๑๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | /                        | -                      | ๔๗,๓๐๐                            |              |
| ๑๑           | การจัดทำแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี<br>และทะเบียนทรัพย์สิน<br>แผนงานบริหารงานคลัง       | ๑๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | -                        | /                      | ๑๐๐,๐๐๐                           |              |
| ๑๒           | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ        | ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>แผนงานการศึกษา                                | ๑๔๕,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | /                        | -                      | ๘๓,๐๐๐                            |              |
| ๑๓           | ค่าเดินทางไปราชการ                        | ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปราชการ<br>แผนงานการศึกษา                                     | ๑๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | /                        | -                      | ๕๗,๗๘๐                            |              |
| ๑๔           | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ        | ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>แผนงานสาธารณสุข                               | ๑๐๐,๐๐๐                        | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | /                        | -                      | ๓๒,๐๐๐                            |              |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร (ต่อ)

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                    |  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| ๑๕           | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ<br>แผนงานสังคมสงเคราะห์                                  | ๕,๐๐๐                          | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | -                        | /                      | -                                 |          |
| ๑๖           | ค่าเดินทางไปราชการ                 | ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปราชการ<br>แผนงานสังคมสงเคราะห์                                       | ๖๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | /                        | -                      | ๔๓,๓๑๘                            |          |
| ๑๗           | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง<br>บริการ | ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ /ค่า<br>เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร<br>แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา | ๗๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | /                        | -                      | ๔๒,๐๐๐                            |          |
| ๑๘           | ค่าเดินทางไปราชการ                 | ค่าใช้จ่ายค่าเดินทางไปราชการ<br>แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา                                    | ๖๐,๐๐๐                         | ต.ค. ๖๖ -<br>ก.ย. ๖๗  | -                      | /                        | -                      | ๔๓,๓๑๘                            |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร (ต่อ)

๕. แผนงานงบบกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                    | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |   |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๑๙           | เงินสมทบกองทุน<br>ประกันสังคม                           | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน<br>ประกันสังคม<br>แผนงานงบบกลาง | ๒๕๐,๐๐๐                        | ตค ๖๖-กย<br>๖๗        | -                      | /                        | -                      | ๑๐๖,๘๒๓                           |              |
| ๒๐           | เงินสมทบกองทุนทดแทน                                     | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน<br>ทดแทน<br>แผนงานงบบกลาง       | ๒๕,๐๐๐                         | ตค ๖๖-กย<br>๖๗        | -                      | /                        | -                      | ๕,๕๐๐                             |              |
| ๒๑           | เงินช่วยเหลือประ<br>งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ<br>รายโครงการ | เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ<br>แผนงานงบบกลาง                   | ๑๗๒,๕๐๐                        | ตค ๖๖-กย<br>๖๗        | /                      | -                        | -                      | ๑๗๒,๕๐๐                           |              |
| ๒๒           | เงินช่วยเหลือประ<br>งงบประมาณรายจ่ายเฉพาะ<br>รายโครงการ | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน<br>แผนงานงบบกลาง               | ๑๐๐,๐๐๐                        | ตค ๖๖-กย<br>๖๗        | /                      | -                        | -                      | ๑๐๐,๐๐๐                           |              |
| ๒๓           | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                   | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ<br>แผนงานงบบกลาง         | ๑๑,๒๗๑,๖๐๐                     | ตค ๖๖-กย<br>๖๗        | -                      | /                        | -                      | ๕,๑๗๒,๓๐๐๐                        |              |
| ๒๔           | เบี้ยยังชีพคนพิการ                                      | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ<br>แผนงานงบบกลาง            | ๒,๐๐๐,๔๐๐                      | ตค ๖๖-กย<br>๖๗        | -                      | /                        | -                      | ๑,๑๘๗,๘๐๐                         |              |



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการองค์กร (ต่อ)

๕. แผนงานงบกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ/กิจกรรม                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมาย<br>เหตุ |
|--------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|
|              |   |   |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |              |
| ๒๕           | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                   | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์<br>แผนงานงบกลาง  | ๙๐,๐๐๐                         | ตค ๖๖-กย<br>๖๗        | -                      | /                        | -                      | ๓๒,๐๐๐                            |              |
| ๒๖           | เงินสำรองจ่าย                             | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกัน<br>และบรรเทาความเดือดร้อนของ<br>ประชาชนที่เกิดสาธารณภัย<br>แผนงานงบกลาง | ๑๙๔,๖๘๐                        | ตค ๖๖-กย<br>๖๗        | -                      | /                        | -                      | ๒๓,๐๐๐                            |              |
| ๒๗           | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ<br>บำนาญของ<br>อปท. | เพื่อจ่ายสมทบกองทุนบำเหน็จ<br>บำนาญของข้าราชการท้องถิ่น<br>(กบท)<br>แผนงานงบกลาง                            | ๕๑๖,๓๐๐                        | ตค ๖๖-กย<br>๖๗        | -                      | /                        | -                      | ๕๑๖,๐๐๐                           |              |